

Copie
după exp.
dat. tov. Ciobanu

Puncte rezultate din conferință
de la 14.09.75 dintre tov. Nănuș,
tov. Ciobanu și subsemnatul

- 1) Fata de imposibilitate de a se realiza în timp util aprovizionarea materialelor (cau sînt în parte din țară, deci necesită exportul), fata de condițiile de timp nefavorabile lucrului de metalizare, oprimăm pentru amînarea începerii lucrărilor propriu-zisă la 15 apr. 1976.
- 2) Totuși lucrarea se va începe imediat în ceea ce privește procurarea și depozitarea în locuri adecvate a materialelor necesare.
Pentru aceasta se va solicita pe anul în curs o sumă de circa 120000 lei suficienți pentru plata provizoriilor și aprovizionarea tuturor materialelor prevăzute în desz.
- 3) Stabilirea condițiilor tehnice pentru materialele principale (electrocomandă, practe magnetice, sîmă de alarmă etc.) se va face de către organul de aprovizionare al întreprinderii executante dar numai cu aprobarea tehnică al tov. Tr. Ciobanu și, eventual, al subsemnatului.
- 4) Din cauza unor modificări tehnologice de ultimă oră, comunicate de tov. Tr. Ciobanu, va fi posibil, necesar să se alane.
sau sîmă de alarmă.
- 5) Dat fiind că este nevoie permanentă de asistență tehnică a tov. Ciobanu, trebuie interzicte pe lîngă conducerea tehnică a Uzinei de Uz. Ut. Chimic Grivita Reșe, să-i asigurăm timp liber pentru deplasarea la Cluj (electrocomandă) și la întreprinderile furnizoare din București.
- 6) Dat fiind că lucrările efective de metalizare vor începe neapărat la 15 apr. 1976 și va solicita Uz. Ut. Chimic Grivita Reșe să-l detașeze în calitate de șeful la tov. Ciobanu pentru ca șeful să organizeze de șantier și pe faclă sub direcția sa supraveghere.

[Signature]

București, 14 sept. 1975